

Chronogramme prévisionnel		Durée (en jours ouvrés)	Début	Fin
Objet			Début	Fin
Objet			Début	Fin
Période envisagée de la fermeture de la piste				
		35	26/05/2025	11/07/2025
Préparation de chantier				
Etude d'exécution et de formulation, agréments de produits, autorisations etc		70	10/02/2025	18/05/2025
Production et transmission des études d'exécution et fiches d'agréments		20	10/02/2025	09/03/2025
VISA		15	10/03/2025	30/03/2025
Intégration des observations du VISA		15	31/03/2025	20/04/2025
Vérification de l'intégration des observations		10	21/04/2025	04/05/2025
Finalisation des documents d'exécution		10	05/05/2025	18/05/2025
Implantations topographiques préliminaires (période prévisionnelle - à confirmer)		10	17/02/2025	02/03/2025
Amenée du matériel sur site (prévisionnel au plus tard)		5	19/05/2025	25/05/2025
Travaux				
Fermeture de la piste				
		1	26/05/2025	26/05/2025
Piste + raquettes + raccordement Bravo				
Travaux préliminaires topographiques, d'implantation, de piquetage et de marquage		3	26/05/2025	28/05/2025
Consignation et dépose du balisage lumineux		3	26/05/2025	28/05/2025
Rabotage		5	27/05/2025	02/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle du rabotage		1	02/06/2025	02/06/2025
Dispositif anti remontée de fissure		6	03/06/2025	10/06/2025
BBME + accrochage		8	06/06/2025	17/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de reprofilage		1	17/06/2025	17/06/2025
BBA + accrochage		8	18/06/2025	27/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de roulement		1	27/06/2025	27/06/2025
Marquage au sol		5	27/06/2025	03/07/2025
Régilage terre végétale		5	30/06/2025	04/07/2025
Balisage et essais		5	01/07/2025	07/07/2025
Engazonnement		5	03/07/2025	09/07/2025
Commission de réception / contrôles de sécurité / conformité		5	07/07/2025	11/07/2025
Finitions et reprises éventuelles, nettoyage, repli du chantier		3	09/07/2025	11/07/2025
Raquettes : terrassement et structure complète		10	30/05/2025	12/06/2025
Taxiway Charlie				
Consignation et dépose du balisage		2	02/06/2025	03/06/2025
Rabotage de la structure complète		4	04/06/2025	09/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle du rabotage		1	09/06/2025	09/06/2025
Reprofilage en GB + accrochage		4	10/06/2025	13/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de reprofilage		1	13/06/2025	13/06/2025
Dispositif anti remontée de fissure		1	16/06/2025	16/06/2025
Couche de liaison en BBME + accrochage		3	17/06/2025	19/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de reprofilage		1	19/06/2025	19/06/2025
Couche de roulement en BBA + accrochage		3	20/06/2025	24/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de roulement		1	24/06/2025	24/06/2025
Marquage au sol		3	25/06/2025	27/06/2025
Régilage terre végétale		3	25/06/2025	27/06/2025
Balisage et essais		3	26/06/2025	30/06/2025
Engazonnement		3	30/06/2025	02/07/2025
Taxiway Juliett				
Dépose du balisage		1	04/06/2025	04/06/2025
Décapage de terre végétale		1	05/06/2025	05/06/2025
Rabotage		1	06/06/2025	06/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle du rabotage		1	06/06/2025	06/06/2025
Terrassement		2	09/06/2025	10/06/2025
Traitement de l'arase		1	11/06/2025	11/06/2025
Couche de forme		1	12/06/2025	12/06/2025
Couche de fondation		1	13/06/2025	13/06/2025
BBA + accrochage		1	19/06/2025	19/06/2025
Point d'arrêt - Réception partielle de la couche de roulement		1	19/06/2025	19/06/2025
Marquage au sol		1	20/06/2025	20/06/2025
Régilage terre végétale		1	24/06/2025	24/06/2025
Balisage		1	25/06/2025	25/06/2025
Engazonnement		1	27/06/2025	27/06/2025
Commission de réception / contrôles de sécurité / conformité		5	07/07/2025	11/07/2025
Finitions et reprises éventuelles, nettoyage, repli du chantier		3	09/07/2025	11/07/2025
Ouverture de la piste		1	11/07/2025	11/07/2025

